

### 島根原子力発電所1号機第25回定期検査期間について

当社島根原子力発電所1号機(沸騰水型、定格電気出力46万キロワット)は、本年2月20日から4月下旬(発電再開4月上旬)までの予定で第25回定期検査を実施していましたが、原子炉再循環系配管の点検において、原子炉再循環ポンプ出口配管溶接継手部2箇所計4個のひびを確認したことから、当該部を新しい配管に取り替えることとしていました。

このたび、当該配管の取り替えに伴い作業工程を見直し、定期検査期間を7月下旬(発電再開7月上旬)まで延長することとしましたのでお知らせします。

以上

別紙: [島根原子力発電所1号機第25回定期検査工程表](#)

島根原子力発電所1号機 第25回定期検査工程表

平成17年 2月	3月	4月	5月	6月	7月
<p>発電停止 ▽</p> <p>原子炉压力容器蓋取外し □</p> <p>燃料取出し □</p>	<p>原子炉再循環系配管他点検</p>	<p>※</p>	<p>原子炉再循環系配管修理工事</p>	<p>原子炉压力容器蓋取付け □</p> <p>燃料装荷 □</p>	<p>▽定格出力 出力上昇 □</p> <p>発電開始 ▽</p> <p>試運転開始 ▽</p> <p>原子炉起動 ▽</p> <p>起動準備 □</p> <p>▽総合負荷性能検査</p>

※原子炉再循環系配管修理工事準備のため中断