

環境モニタリング計画

区分	分析項目	サンプリング箇所	頻 度	実施時期	
				平成19年	平成20年以降
大 気	PCB,ダイオキシン類	・排気口 (PCB分解棟:1点) ・敷地内(1点)	当面1回/4ヶ月 (産業廃棄物処理施設 設置許可申請書では, 1回/6ヶ月)	1回/4ヶ月実施	1回/6ヶ月実施
	ベンゼン (PBC使用絶縁油処理時)	・排気口 (PCB分解棟:1点) (リサイクル処理棟:2点)			
水 質	PCB PH,COD,SS ルマルヘキサン抽出物質	・分析排水確認槽 (分析排水)	排水前	排水前に実施	同左
		・フロー水PH調整装置 (ユーティリティ排水) ・場内雨水枡(雨水) ・丹那港内(海水)	1回/年	1回/年実施	同左
	ダイオキシン類 その他の排水分析項目	・場内雨水枡(雨水) ・丹那港内(海水)			

環境モニタリング実施時期は、定期検査等により変更することがあります。