

不適合の管理状況(2022年8月後半審議分)

2022年8月16日～2022年8月31日の間に、不適合判定検討会にて審議し、不適合と判定したもの。
なお、不適合事象は重要度に応じて「A～Dのグレード分け」を行い、管理の程度を定めている。

【Aグレード】 0 件
対象となる事象は、ありませんでした。

【Bグレード】 0 件
対象となる事象は、ありませんでした。

【Cグレード】 0 件
対象となる事象は、ありませんでした。

No	審議日	号機	プラント 状態	不適合事象・処置計画
1	8月19日	1号機	廃止措置中	タービン建物の大物搬入口において、扉の軸受が損傷していたため、閉動作途中で扉が停止したことを確認した。 当該軸受を取り替える。
2	8月19日	共通	—	モルタル固化設備において、モルタル充填フード上部にある充填ホース下側からのモルタル漏出(No. 6事象)により、自動運転中であった設備を停止した。このためモルタル充填中であった廃棄体1体が充填不足となり、廃棄体の基準に適合しないことを確認した。 当該廃棄体を識別・管理する。 (モルタル固化設備:配管廃材等の不燃性の放射性固体廃棄物をモルタルで固化する設備) (廃棄体:配管廃材等の不燃性の放射性固体廃棄物を溶融設備で溶融した物や溶融できない物を切断してドラム缶に詰め、モルタルを充填し、固化したもの)
3	8月19日	共通	—	モルタル固化設備においてモルタル充填を行った9体の廃棄体のうち1体について、廃棄体の基準に適合しないことを確認した。 当該廃棄体を識別・管理する。
4	8月23日	共通	—	モルタル固化設備においてモルタル充填を行った6体の廃棄体のうち1体について、廃棄体の基準に適合しないことを確認した。 当該廃棄体を識別・管理する。

No	審議日	号機	プラント 状態	不適合事象・処置計画
5	8月23日	共通	—	モルタル固化設備においてモルタル充填を行った9体の廃棄体のうち2体について廃棄体の基準に適合しないことを確認した。 当該廃棄体を識別・管理する。
6	8月26日	共通	—	モルタル固化設備において、モルタル充填フード上部にある充填ホース下部より、モルタルが漏出しているのを確認した。 当該ホースを取り替える。漏出したモルタルを拭き取る。
7	8月26日	2号機	定期事業者 検査中	所内ボイラーの計器点検において、サンプルガス除湿装置が故障していることを確認した。 当該装置を点検する。
8	8月26日	2号機	定期事業者 検査中	原子炉建物3階において、火災感知器が誤動作したことを確認した。 当該感知器を取り替える。
9	8月26日	共通	—	大量送水車の運転操作を誤り、ガードレールに接触したことを確認した。 当該車両を補修する。