

6. (参考) 運転実績一覧

年月	項目	発電電力量 (MWh)	発電時間 (h)	利用率 (%)	備考
20.	4	116,001	262:05	35.0	
	5	349,856	744:00	102.2	5/14 第27回定期検査終了
	6	338,552	720:00	102.2	
	7	346,318	744:00	101.2	
	8	344,486	744:00	100.7	
	9	336,406	720:00	101.6	
	10	348,012	744:00	101.7	
	11	338,054	720:00	102.1	
	12	349,421	744:00	102.1	
21.	1	350,386	744:00	102.4	
	2	316,283	672:00	102.3	
	3	349,260	744:00	102.1	3/26 制御棒誤挿入事象発生
	4	336,104	720:00	101.5	
	5	66,434	144:40	19.4	5/7 第28回定期検査開始
	6	0	0:00	0.0	
	7	0	0:00	0.0	

年月	項目	発電電力量 (MWh)	発電時間 (h)	利用率 (%)	備考
	8	0	0:00	0.0	
	9	193,117	434:15	58.3	
	10	348,390	744:00	101.8	10/9 第28回定期検査終了

作業内容	年月日	最低出力 (MW)
第27回定期検査停止	H19.12.5 ~ H20.4.19	0
試運転	H20.4.19 ~ H20.4.20	0
調整運転	H20.4.20 ~ H20.5.14	0
制御棒パターン調整	H21.2.3 ~ H21.2.4	360
制御棒パターン調整	H21.3.16	400
制御棒誤挿入事象発生による出力抑制	H21.3.26	464
制御棒引抜作業	H21.4.13	449
制御棒パターン調整	H21.4.20	420
第28回定期検査停止	H21.5.7 ~ H21.9.12	0
試運転	H21.9.12 ~ H21.9.13	0
調整運転	H21.9.13 ~ H21.10.9	0

30

