1号機　点検時期超過機器点検チェックシート

【島根1号機】 クラス3，ノンクラス

（注）No. 45までは，平成22年3月30日報告分

No	系 統	重要度分類	照合結果					点検内容	点検開始日	点検終了日	良否	備考（特記事項）
			機器名称	点検箇所	点検内容	点検頻度	点検計画表に記載されていた至近の実績（誤りがあった記載）					
1	原子炉浄化系（CUW）	クラス3	RV13-3（逃し弁）	CUW循環ポンプ入口逃し弁	分解点検	130M	23回定検	分解点検				
2	原子炉浄化系（CUW）	クラス3	RV13-5（逃し弁）	CV13-2出口逃し弁（CV13-2：CUWフィルタ流量調節弁）	分解点検	130M	26回定検	分解点検				
3	原子炉隔離時冷却系（RCIC）	クラス3	RV21-501（安全弁）	主油ポンプ出口安全弁（RCICタービンの油系統の安全弁）	分解点検	130M	16回定検	分解点検	H22.8.5			
4	原子炉隔離時冷却系（RCIC）	クラス3	RV21-502（安全弁）	潤滑油油冷却器出口安全弁（RCICタービンの油系統の安全弁）	分解点検	130M	16回定検	分解点検	H22.8.5			
5	非常用ガス処理系（SGT）	クラス3	V26-4B（手動弁）	DOP第1注入弁	分解点検	6Y	18年度（26回定検）	分解点検	H22.5.29	H22.6.2	良	
6	非常用ガス処理系（SGT）	クラス3	V26-7A（手動弁）	DOP第2注入弁	分解点検	6Y	17年度（25回定検）	分解点検	H22.5.25	H22.5.31	良	
7	非常用ガス処理系（SGT）	クラス3	V26-8A（手動弁）	DOP第2上流採取弁	分解点検	6Y	17年度（25回定検）	分解点検	H22.5.25	H22.5.31	良	
8	非常用ガス処理系（SGT）	クラス3	V26-9A（手動弁）	DOP第2下流採取弁	分解点検	6Y	17年度（25回定検）	分解点検	H22.5.25	H22.5.31	良	
9	非常用ガス処理系（SGT）	クラス3	V26-9B（手動弁）	DOP第2下流採取弁	分解点検	6Y	18年度（26回定検）	分解点検	H22.5.29	H22.6.2	良	
10	原子炉建物空調換気設備系（HVR）	クラス3	RV61-1A（安全弁）	A-R/B給気隔離弁（AV61-1A）用アキュムレータ安全弁	吹き出し試験	78M	24回定検	吹き出し試験	H22.5.28	H22.6.3	良	弁取替実施
11	原子炉建物空調換気設備系（HVR）	クラス3	RV61-1B（安全弁）	B-R/B給気隔離弁（AV61-1B）用アキュムレータ安全弁	吹き出し試験	78M	24回定検	吹き出し試験	H22.5.28	H22.5.28	良	弁取替実施
12	原子炉建物空調換気設備系（HVR）	クラス3	RV61-2A（安全弁）	A-R/B排気隔離弁（AV61-3A）用アキュムレータ安全弁	吹き出し試験	78M	24回定検	吹き出し試験	H22.5.28	H22.5.28	良	弁取替実施
13	原子炉建物空調換気設備系（HVR）	クラス3	RV61-2B（安全弁）	B-R/B排気隔離弁（AV61-3B）用アキュムレータ安全弁	吹き出し試験	78M	24回定検	吹き出し試験	H22.5.28	H22.5.28	良	弁取替実施
14	原子炉補機冷却系（RCW）	ノンクラス	V14-81A（手動弁）	RCWポンプ入口圧力計元弁（仮設圧力計元弁　片側閉止栓あり）	分解点検	130M	26回定検	分解点検	H22.9.17	H22.9.28	良	弁撤去実施
15	原子炉補機冷却系（RCW）	ノンクラス	V14-81C（手動弁）	RCWポンプ入口圧力計元弁（仮設圧力計元弁　片側閉止栓あり）	分解点検	130M	26回定検	分解点検	H22.9.17	H22.9.28	良	弁撤去実施
16	原子炉補機冷却系（RCW）	ノンクラス	V14-81B（手動弁）	RCWポンプ入口圧力計元弁（仮設圧力計元弁　片側閉止栓あり）	分解点検	130M	27回定検	分解点検	H22.10.27	H22.10.30	良	弁撤去実施
17	原子炉補機冷却系（RCW）	ノンクラス	V14-81D（手動弁）	RCWポンプ入口圧力計元弁（仮設圧力計元弁　片側閉止栓あり）	分解点検	130M	27回定検	分解点検	H22.10.27	H22.10.30	良	弁撤去実施
18	原子炉補機海水系（RSW）	ノンクラス	V15-89A（手動弁）	冷却水熱交換器入口配管ブロー弁（RCW熱交換器入口のドレン弁）	分解点検	65M	24回定検	分解点検	H22.9.21	H22.9.28	良	弁取替実施
19	原子炉隔離時冷却系（RCIC）	ノンクラス	V21-501（手動弁）	潤滑油ダブルストレーナ入口圧力計元弁（RCICタービン油系の圧力計元弁）	分解点検	130M	17回定検	分解点検				
20	原子炉隔離時冷却系（RCIC）	ノンクラス	V21-502（手動弁）	潤滑油ダブルストレーナ入口圧力計元弁（RCICタービン油系の圧力計元弁）	分解点検	130M	17回定検	分解点検				
21	原子炉隔離時冷却系（RCIC）	ノンクラス	V21-503（手動弁）	潤滑油油冷却器出口圧力計元弁（RCICタービン油系の圧力計元弁）	分解点検	130M	17回定検	分解点検				

※点検頻度　Y:年，M:月，C:定期検査回数(サイクル)

【島根1号機】 クラス3，ノンクラス

（注）No. 45までは，平成22年3月30日報告分

No	系 統	重要度分類	照合結果					点検内容	点検開始日	点検終了日	良否	備考（特記事項）
			機器名称	点検箇所	点検内容	点検頻度	点検計画表に記載されていた至近の実績（誤りがあった記載）					
22	原子炉隔離時冷却系（RCIC）	ノンクラス	V21-505B（手動弁）	配管エアベント弁（RCIC油系のエアベント弁）	分解点検	130M	17回定検	分解点検				
23	原子炉隔離時冷却系（RCIC）	ノンクラス	V21-506A（手動弁）	潤滑油ダブルストレーナ差圧スイッチ元弁	分解点検	130M	25回定検	分解点検				
24	原子炉隔離時冷却系（RCIC）	ノンクラス	V21-506B（手動弁）	潤滑油ダブルストレーナ差圧スイッチ元弁	分解点検	130M	25回定検	分解点検				
25	炉心スプレイ系（RCS）	ノンクラス	V23-114B（手動弁）	潤滑水圧力計元弁（RCSポンプ廻りの軸受潤滑水ライン圧力計元弁）	分解点検	130M	28回定検	分解点検	H22.10.28	H22.10.29	良	
26	炉心スプレイ系（RCS）	ノンクラス	V23-115A（手動弁）	潤滑水圧力計元弁（RCSポンプ廻りの軸受潤滑水ライン圧力計元弁）	分解点検	130M	28回定検	分解点検	H22.9.21	H22.9.22	良	
27	炉心スプレイ系（RCS）	ノンクラス	V23-115B（手動弁）	潤滑水圧力計元弁（RCSポンプ廻りの軸受潤滑水ライン圧力計元弁）	分解点検	130M	28回定検	分解点検	H22.10.28	H22.10.29	良	
28	非常用ガス処理系（SGT）	ノンクラス	V26-11B（手動弁）	SGTフィルタユニット差圧発信器元弁	分解点検	6Y	18年度（26回定検）	分解点検	H22.5.29	H22.5.31	良	
29	非常用ガス処理系（SGT）	ノンクラス	V26-12B（手動弁）	SGTフィルタユニット差圧発信器元弁	分解点検	6Y	18年度（26回定検）	分解点検	H22.5.29	H22.5.31	良	
30	非常用ガス処理系（SGT）	ノンクラス	V26-13A（手動弁）	デミスタ差圧計元弁	分解点検	6Y	17年度（25回定検）	分解点検	H22.5.25	H22.5.31	良	
31	非常用ガス処理系（SGT）	ノンクラス	V26-14A（手動弁）	デミスタ差圧計元弁	分解点検	6Y	17年度（25回定検）	分解点検	H22.5.25	H22.5.31	良	
32	非常用ガス処理系（SGT）	ノンクラス	V26-17B（手動弁）	前置高性能フィルタ差圧計元弁	分解点検	6Y	18年度（26回定検）	分解点検	H22.5.29	H22.5.31	良	
33	非常用ガス処理系（SGT）	ノンクラス	V26-18A（手動弁）	活性炭フィルタ差圧計元弁	分解点検	6Y	17年度（25回定検）	分解点検	H22.5.25	H22.5.31	良	
34	非常用ガス処理系（SGT）	ノンクラス	V26-24（手動弁）	ドレン弁	分解点検	6Y	16年度（25回定検）	分解点検	H22.7.21	H22.7.22	良	
35	非常用ガス処理系（SGT）	ノンクラス	V26-200A（手動弁）	排風機ドレン弁	分解点検	6Y	16年度（25回定検）	分解点検	H22.4.23	H22.4.23	良	弁取替実施
36	非常用ガス処理系（SGT）	ノンクラス	V26-200B（手動弁）	排風機ドレン弁	分解点検	6Y	16年度（25回定検）	分解点検	H22.4.23	H22.4.23	良	弁取替実施
37	可燃性ガス濃度制御系（CAD）	ノンクラス	V29-59（手動弁）	真空排気弁（CADコールドエバポレータ真空排気弁）	分解点検	130M	28回定検	分解点検	H22.7.20			
38	可燃性ガス濃度制御系（CAD）	ノンクラス	V29-60（手動弁）	真空計元弁	分解点検	130M	28回定検	分解点検	H22.7.20			
39	制御建物空調換気系（HVC）	ノンクラス	V64-1002（手動弁）	B-冷凍機冷却水入口ベント弁	分解点検	10Y	15年度	分解点検	H22.4.26	H22.4.27	良	弁取替実施
40	制御建物空調換気系（HVC）	ノンクラス	V64-1003（手動弁）	C-冷凍機冷却水入口ベント弁	分解点検	10Y	15年度	分解点検	H22.4.26	H22.4.27	良	弁取替実施
41	非常用ディーゼル発電機系（DEG）	ノンクラス	V80-1004B（手動弁）	一次水冷却器出口ドレン弁	分解点検	130M	28回定検	分解点検	H22.11.1	H22.11.2	良	
42	非常用ディーゼル発電機系（DEG）	ノンクラス	V80-1006A（手動弁）	一次水冷却器ドレン弁	分解点検	130M	28回定検	分解点検	H22.9.21	H22.9.28	良	弁取替実施
43	非常用ディーゼル発電機系（DEG）	ノンクラス	V80-1006B（手動弁）	一次水冷却器ドレン弁	分解点検	130M	28回定検	分解点検	H22.11.1	H22.11.1	良	弁取替実施
44	非常用ディーゼル発電機系（DEG）	ノンクラス	V80-1009A（手動弁）	潤滑油冷却器ドレン弁	分解点検	130M	28回定検	分解点検	H22.9.28	H22.9.28	良	弁取替実施

※点検頻度　Y:年，M:月，C:定期検査回数(サイクル)

【島根1号機】 クラス3，ノンクラス

（注）No. 45までは，平成22年3月30日報告分

No	系 統	重要度分類	照合結果					点検内容	点検開始日	点検終了日	良否	備考（特記事項）
			機器名称	点検箇所	点検内容	点検頻度	点検計画表に記載されていた至近の実績（誤りがあった記載）					
45	非常用ディーゼル発電機系（DEG）	ノンクラス	V80-1009B（手動弁）	潤滑油冷却器ドレン弁	分解点検	130M	27回定検	分解点検	H22.11.1	H22.11.1	良	弁取替実施
46	非常用ガス処理系（SGT）	クラス3	V26-1A	デミスタドレン弁	分解点検	6Y	17年度	分解点検	H22.5.25	H22.5.31	良	
47	非常用ガス処理系（SGT）	クラス3	V26- 2A	復水元弁	分解点検	6Y	17年度	分解点検	H22.5.25	H22.5.31	良	
48	非常用ガス処理系（SGT）	クラス3	V26-2B	復水元弁	分解点検	6Y	16年度	分解点検	H22.5.29	H22.6.2	良	
49	排ガス処理系（OFG）	クラス3	V51-14A	A-排ガスフィルタ出口弁	分解点検	6Y	16年度	分解点検				
50	排ガス処理系（OFG）	クラス3	V51-14B	B-排ガスフィルタ出口弁	分解点検	6Y	16年度	分解点検				
51	排ガス処理系（OFG）	クラス3	V51-23A	A-排ガスフィルタ入口弁	分解点検	6Y	16年度	分解点検				
52	排ガス処理系（OFG）	クラス3	V51-23B	B-排ガスフィルタ入口弁	分解点検	6Y	16年度	分解点検				
53	希ガスホールドアップ系（RGH）	クラス3	BL57-1A	A-排ガスブロワ	液体浸透探傷検査（歯車）	39M	28回定検	液体浸透探傷検査（歯車）	H22.6.8	H22.6.14	良	
54	希ガスホールドアップ系（RGH）	クラス3	BL57-1B	B-排ガスブロワ	液体浸透探傷検査（歯車）	39M	28回定検	液体浸透探傷検査（歯車）	H22.6.15	H22.6.22	良	
55	希ガスホールドアップ系（RGH）	クラス3	V57-12	吸着塔出口弁	分解点検	6Y	16年度	分解点検				
56	希ガスホールドアップ系（RGH）	クラス3	V57-6	吸着塔入口弁	分解点検	6Y	16年度	分解点検				
57	希ガスホールドアップ系（RGH）	クラス3	V57-7A	A-ブロワフィルタ入口弁	分解点検	6Y	16年度	分解点検				
58	希ガスホールドアップ系（RGH）	クラス3	V57-7B	B-ブロワフィルタ入口弁	分解点検	6Y	16年度	分解点検				
59	希ガスホールドアップ系（RGH）	クラス3	V57-8A	A-ブロワフィルタ出口弁	分解点検	6Y	16年度	分解点検				
60	希ガスホールドアップ系（RGH）	クラス3	V57-8B	B-ブロワフィルタ出口弁	分解点検	6Y	16年度	分解点検				
61	希ガスホールドアップ系（RGH）	クラス3	V57-9A	A-排ガスブロワ入口弁	分解点検	6Y	16年度	分解点検				
62	希ガスホールドアップ系（RGH）	クラス3	V57-9B	B-排ガスブロワ入口弁	分解点検	6Y	16年度	分解点検				
63	所内蒸気系（HS）	クラス3	V75-112	RW/B OA処理ヒータ調節弁前弁	分解点検	6Y	19年度	分解点検				
64	所内蒸気系（HS）	クラス3	V75-113	RW/B OA処理ヒータ調節弁後弁	分解点検	6Y	19年度	分解点検				
65	所内蒸気系（HS）	クラス3	V75-115	RW/B外気処理ヒータドレントラップ入口弁	分解点検	6Y	19年度	分解点検				
66	所内蒸気系（HS）	クラス3	V75-116	RW/B外気処理ヒータドレントラップ出口弁	分解点検	6Y	19年度	分解点検				
67	所内蒸気系（HS）	クラス3	V75-144	ドレントラップ出口弁	分解点検	6Y	20年度	分解点検				

※点検頻度 Y:年，M:月，C:定期検査回数(サイクル)

【島根1号機】 クラス3，ノンクラス

（注）No. 45までは，平成22年3月30日報告分

No	系 統	重要度分類	照合結果					点検内容	点検開始日	点検終了日	良否	備考（特記事項）
			機器名称	点検箇所	点検内容	点検頻度	点検計画表に記載されていた至近の実績（誤りがあった記載）					
68	所内蒸気系（HS）	クラス3	V75-155	蒸気ヘッダトラップ入口弁	分解点検	6Y	20年度	分解点検				
69	所内蒸気系（HS）	クラス3	V75-173	RW/B1FLドレントラップ入口弁	分解点検	6Y	16年度	分解点検				
70	所内蒸気系（HS）	クラス3	V75-174	RW/B1FLドレントラップ出口弁	分解点検	6Y	18年度	分解点検				
71	所内蒸気系（HS）	クラス3	V75-241	RW/B中央空調器入口弁	分解点検	6Y	20年度	分解点検				
72	所内蒸気系（HS）	クラス3	V75-242	R/B外気処理ヒータ入口弁1	分解点検	6Y	19年度	分解点検				
73	所内蒸気系（HS）	クラス3	V75-243	R/B外気処理ヒータ入口弁2	分解点検	6Y	19年度	分解点検				
74	所内蒸気系（HS）	クラス3	V75-244	凝縮ドレン逆止弁	分解点検	6Y	19年度	分解点検				
75	所内蒸気系（HS）	クラス3	V75-260	RW/B OA処理ヒータ入口弁2	分解点検	6Y	19年度	分解点検				
76	所内蒸気系（HS）	クラス3	V75-267B	B空調器ヒータ入口弁1	分解点検	6Y	19年度	分解点検				
77	所内蒸気系（HS）	クラス3	V75-267C	C空調器ヒータ入口弁1	分解点検	6Y	19年度	分解点検				
78	所内蒸気系（HS）	クラス3	V75-268B	B空調器ヒータ入口弁2	分解点検	6Y	19年度	分解点検				
79	所内蒸気系（HS）	クラス3	V75-268C	C空調器ヒータ入口弁2	分解点検	6Y	19年度	分解点検				
80	所内蒸気系（HS）	クラス3	V75-271	空調器ヒータ入口弁1	分解点検	6Y	19年度	分解点検				
81	所内蒸気系（HS）	クラス3	V75-272	空調器ヒータ入口弁2	分解点検	6Y	19年度	分解点検				
82	所内蒸気系（HS）	クラス3	V75-286	ヒータドレントラップ出口逆止弁	分解点検	6Y	19年度	分解点検				
83	所内蒸気系（HS）	クラス3	V75-2B	B所内蒸気ヘッダ入口減圧弁後弁	分解点検	6Y	18年度	分解点検				
84	所内蒸気系（HS）	クラス3	V75-38	RW/B空調器蒸気減圧弁前弁	分解点検	6Y	17年度	分解点検				
85	所内蒸気系（HS）	クラス3	V75-61A	A-RW/Bドレン回収ポンプ出口逆止弁	分解点検	6Y	18年度	分解点検				
86	所内蒸気系（HS）	クラス3	V75-61B	B-RW/Bﾄﾞﾚﾝ回収ﾎﾟﾝﾌﾟ出口逆止弁	分解点検	6Y	16年度	分解点検				
87	所内蒸気系（HS）	クラス3	V75-62A	RW/Bドレンポンプ回収ポンプA出口弁	分解点検	6Y	16年度	分解点検				
88	所内蒸気系（HS）	クラス3	V75-62B	RW/Bドレン回収ポンプB出口弁	分解点検	6Y	16年度	分解点検				
89	所内蒸気系（HS）	クラス3	V75-80B	B空調器ヒータ調整弁前弁	分解点検	6Y	19年度	分解点検				
90	所内蒸気系（HS）	クラス3	V75-80C	C空調器ヒータ調整弁前弁	分解点検	6Y	19年度	分解点検				

※点検頻度　Y:年，M:月，C:定期検査回数(サイクル)

【島根1号機】 クラス3，ノンクラス

（注）No. 45までは，平成22年3月30日報告分

No	系 統	重要度分類	照合結果					点検内容	点検開始日	点検終了日	良否	備考（特記事項）
			機器名称	点検箇所	点検内容	点検頻度	点検計画表に記載されていた至近の実績（誤りがあった記載）					
91	所内蒸気系（HS）	クラス3	V75-81B	B空調器ヒータ調整弁後弁	分解点検	6Y	19年度	分解点検				
92	所内蒸気系（HS）	クラス3	V75-81C	C空調器ヒータ調整弁後弁	分解点検	6Y	19年度	分解点検				
93	所内蒸気系（HS）	クラス3	V75-83B	空調器ヒータドレントラップ前弁	分解点検	6Y	19年度	分解点検				
94	所内蒸気系（HS）	クラス3	V75-83C	空調器ヒータドレントラップ前弁	分解点検	6Y	19年度	分解点検				
95	所内蒸気系（HS）	クラス3	V75-84B	空調器ヒータドレントラップ後弁	分解点検	6Y	19年度	分解点検				
96	所内蒸気系（HS）	クラス3	V75-84C	空調器ヒータドレントラップ後弁	分解点検	6Y	19年度	分解点検				
97	所内蒸気系（HS）	クラス3	V75-86B	B空調器加湿調整弁前弁	分解点検	6Y	19年度	分解点検				
98	所内蒸気系（HS）	クラス3	V75-86C	C空調器加湿調整弁前弁	分解点検	6Y	19年度	分解点検				
99	所内蒸気系（HS）	クラス3	V75-87	空調器ヒータ調整弁前弁	分解点検	6Y	19年度	分解点検				
100	所内蒸気系（HS）	クラス3	V75-87B	B空調器加湿調整弁後弁	分解点検	6Y	19年度	分解点検				
101	所内蒸気系（HS）	クラス3	V75-87C	C空調器加湿調整弁後弁	分解点検	6Y	19年度	分解点検				
102	所内蒸気系（HS）	クラス3	V75-88	空調器ヒータ調整弁後弁	分解点検	6Y	19年度	分解点検				
103	所内蒸気系（HS）	クラス3	V75-90	ドレントラップ後弁	分解点検	6Y	19年度	分解点検				
104	所内蒸気系（HS）	クラス3	V75-93	空調器加湿調整弁前弁	分解点検	6Y	19年度	分解点検				
105	所内蒸気系（HS）	クラス3	V75-94	空調器加湿調整弁後弁	分解点検	6Y	19年度	分解点検				
106	所内蒸気系（HS）	クラス3	V75-94-1	R/B外気処理ヒータ調節弁前弁	分解点検	6Y	19年度	分解点検				
107	所内蒸気系（HS）	クラス3	V75-95-1	R/B外気処理ヒータ調節弁後弁	分解点検	6Y	19年度	分解点検				
108	所内蒸気系（HS）	クラス3	V75-97	R/B外気処理ヒータ出口ドレントラップ前弁	分解点検	6Y	19年度	分解点検				
109	所内蒸気系（HS）	クラス3	V75-98	R/B外気処理ヒータ出口ドラントラップ後弁	分解点検	6Y	19年度	分解点検				
110	所内蒸気系（HS）	クラス3	AV175-012	スートブロワ主塞止弁	分解点検	78M	13年度	分解点検				
111	所内蒸気系（HS）	クラス3	AV175-005	オーバーフロー弁	分解点検	78M	13年度	分解点検				
112	所内蒸気系（HS）	クラス3	RV75-1100	HS蒸気加熱コイル入口安全弁	分解点検	6Y	17年度	分解点検				
113	所内蒸気系（HS）	クラス3	TK175-2	蒸気だめ	開放点検	2Y	20年度	開放点検	H22.5.19	H22.5.19	良	

※点検頻度　Y:年，M:月，C:定期検査回数(サイクル)

【島根1号機】 クラス3，ノンクラス

（注）No. 45までは，平成22年3月30日報告分

No	系 統	重要度分類	照合結果					点検内容	点検開始日	点検終了日	良否	備考（特記事項）
			機器名称	点検箇所	点検内容	点検頻度	点検計画表に記載されていた至近の実績（誤りがあった記載）					
114	所内蒸気系（HS）	クラス3	配管継手部(ガンパクト)	配管・サポート	漏えい確認	5Y	21年度	漏えい確認	H22.4.29	H22.4.29	良	
115	所内電気設備系（SES）	クラス3	常用ロードセンタ母線（1A－L／C）	導体	絶縁抵抗測定	2C	28回定検	絶縁抵抗測定	H22.7.23	H22.7.23	良	
116	消火系（FP）	クラス3	変圧器消火装置	自動ピストン弁 電磁弁 変圧器消火装置制御盤	スペースヒータ絶縁抵抗の確認，断線有無の確認	1C	28回定検	絶縁抵抗の確認 断線有無の確認	H22.4.29	H22.4.29	良	
117	発電機密封油系（GSO）	クラス3	密封油制御装置電磁弁SV32-1	電磁弁	絶縁抵抗の確認，電磁弁動作の確認	1C	28回定検	絶縁抵抗の確認 電磁弁動作の確認	H22.4.29	H22.4.29	良	
118	燃料プール冷却系（FPC）	クラス3	電源箱	電源ユニット	ヒューズ取替	39M	25回定検	ヒューズ取替				
119	プロセス放射線モニタ系(PRM)	クラス3	電子式記録計	打点式(HB)	電解コンデンサ取替 ヒューズ取替	8Y 39M	26回定検 28回定検	電解コンデンサ取替 ヒューズ取替	H22.7.22	H22.9.7	良	
120	原子炉圧力容器系(RVS)	クラス3	電子式記録計	ペン書式	モータベアリング1取替 モータベアリング2取替	39M	26回定検	モータベアリング1取替 モータベアリング2取替	H22.9.9	H22.9.9	良	
121	中性子計装系(NMS)	クラス3	移動型計測装置	駆動装置	ヒューズ取替 電磁弁・減圧弁・逃し弁取替	52M 5C	27回定検 28回定検	ヒューズ取替 電磁弁・減圧弁・逃し弁取替	H22.4.26	H22.7.28	良	
122	サンプリング系(SAM)	クラス3	電子式記録計	ハイブリッド記録計	紙送りモータ取替] プロッタキャリッジ取替 プロッタモータ取替 レバー取替 ベンサーボ取替 ヒューズ取替	65M 65M 65M 65M 65M 26M	27回定検	紙送りモータ取替 プロッタキャリッジ取替 プロッタモータ取替 レバー取替 ベンサーボ取替 ヒューズ取替	H22.9.13	H22.9.13	良	
123	サンプリング系(SAM)	クラス3	電子式記録計	ハイブリッド記録計	チャートモータ取替	65M	26回定検	チャートモータ取替	H22.8.3	H22.8.3	良	
124	プロセス放射線モニタ系(PRM)	クラス3	プロセスモニタサンプリングラック	サンプリング装置	真空ポンプ・モーター式取替 サンプリングポンプ・モーター式取替 電磁弁取替 シーケンサ本体取替 冷却ファン	15C 15C 5C 8Y 5C	26回定検	真空ポンプ・モーター式取替 サンプリングポンプ・モーター式取替 電磁弁取替 シーケンサ本体取替 冷却ファン				
125	エリア放射線モニタ系(ARM)	クラス3	エリア放射線モニタ	対数線量率計	検出器及び前置増幅器電解コンデンサ・リレー取替 直流電源ユニットヒューズ取替 シーケンサヒューズ取替 現場補助ユニットランプ取替	8Y 4C 4C 3C	26回定検 26回定検 27回定検 27回定検	検出器及び前置増幅器電解コンデンサ・リレー取替 直流電源ユニットヒューズ取替 シーケンサヒューズ取替 現場補助ユニットランプ取替				
126	計装用圧縮空気系（IA）	クラス3	空気除湿器制御盤	空気除湿器	タイマ取替	8Y	26回定検	タイマ取替	H22.10.29	H22.11.1	良	
127	固体廃棄物処理系(RWS)	クラス3	ｽﾗｯｼﾞ貯蔵ﾀﾝｸｴｾﾞｸﾀ水圧力調節弁	調節弁	パイロットリレーの取替 ダイヤフラム取替，シール用Oリング取替	52M	26回定検	パイロットリレーの取替 ダイヤフラム取替 シール用Oリング取替	H22.5.27	H22.5.27	良	
128	原子炉建物空調換気設備系（HVR）	クラス3	R/B排風機出口調節ダンパ	調節弁	パイロットリレーの取替	65M	26回定検	パイロットリレーの取替	H22.7.16	H22.7.16	良	
129	原子炉建物空調換気設備系（HVR）	クラス3	R/B排風機出口調節ダンパ	調節弁	パイロットリレーの取替	65M	26回定検	パイロットリレーの取替	H22.7.16	H22.7.16	良	
130	制御建物空調換気系(HVC)	クラス3	制御室入口調節ダンパ	調節弁	開閉時間測定 ストローク調整 異音点検 開始圧力 弁動作試験 動作試験 調整	1C	28回定検	開閉時間測定 ストローク調整 異音点検 開始圧力 弁動作試験 動作試験 調整	H22.7.14	H22.7.14	良	

※点検頻度　Y:年，M:月，C:定期検査回数(サイクル)

【島根1号機】 クラス3，ノンクラス

（注）No. 45までは，平成22年3月30日報告分

No	系 統	重要度分類	照合結果					点検内容	点検開始日	点検終了日	良否	備考（特記事項）
			機器名称	点検箇所	点検内容	点検頻度	点検計画表に記載されていた至近の実績（誤りがあった記載）					
131	制御建物空調換気系(HVC)	クラス3	制御室入口調節ダンパ	調節弁	開閉時間測定 ストローク調整 異音点検 開始圧力 弁動作試験 動作試験 調整	1C	28回定検	開閉時間測定 ストローク調整 異音点検 開始圧力 弁動作試験 動作試験 調整	H22.7.14	H22.7.14	良	
132	野外放射線モニタ系(ERM)	クラス3	電力ケーブル	ケーブル	絶縁抵抗測定	2C	27回定検	絶縁抵抗測定	H22.5.25	H22.6.11	良	
133	野外放射線モニタ系(ERM)	クラス3	電源変圧器盤	変圧器盤	絶縁抵抗測定	2C	25回定検	絶縁抵抗測定	H22.5.25	H22.6.11	良	
134	非常用ガス処理系（SGT）	ノンクラス	V26- 3A	フレオン注入弁	分解点検	6Y	17年度	分解点検	H22.5.25	H22.6.2	良	
135	非常用ガス処理系（SGT）	ノンクラス	V26-4A	DOP第1注入弁	分解点検	6Y	17年度	分解点検	H22.5.25	H22.6.2	良	
136	非常用ガス処理系（SGT）	ノンクラス	V26- 5A	DOP第1上流採取弁	分解点検	6Y	17年度	分解点検	H22.5.25	H22.6.2	良	
137	非常用ガス処理系（SGT）	ノンクラス	V26- 6A	DOP第1下流採取弁	分解点検	6Y	17年度	分解点検	H22.5.25	H22.5.31	良	
138	非常用ガス処理系（SGT）	ノンクラス	V26-11A	差圧発信器(dpx26-1A)元弁	分解点検	6Y	17年度	分解点検	H22.5.25	H22.5.31	良	
139	非常用ガス処理系（SGT）	ノンクラス	V26-12A	差圧発信器(dpx26-1A)元弁	分解点検	6Y	17年度	分解点検	H22.5.25	H22.5.31	良	
140	非常用ガス処理系（SGT）	ノンクラス	V26-16A	差圧計(dpI26-2A)元弁	分解点検	6Y	17年度	分解点検	H22.5.25	H22.5.31	良	
141	非常用ガス処理系（SGT）	ノンクラス	V26-17A	差圧計(dpI26-3A)元弁	分解点検	6Y	17年度	分解点検	H22.5.25	H22.5.31	良	
142	非常用ガス処理系（SGT）	ノンクラス	V26-21A	差圧計(dpI26-5A)元弁	分解点検	6Y	17年度	分解点検	H22.5.25	H22.5.31	良	
143	非常用ガス処理系（SGT）	ノンクラス	V26-22A	差圧計(dpI26-5A)元弁	分解点検	6Y	17年度	分解点検	H22.5.25	H22.5.31	良	
144	希ガスホールドアップ系（RGH）	ノンクラス	FZ57-1A	希ガス冷凍機(A)	圧力計，温度計校正	52M	28回定検	圧力計，温度計校正	H22.6.17	H22.6.24	良	
145	希ガスホールドアップ系（RGH）	ノンクラス	FZ57-1B	希ガス冷凍機(B)	圧力計，温度計校正	52M	28回定検	圧力計，温度計校正	H22.6.17	H22.6.24	良	
146	液体廃棄物処理系（RWL）	ノンクラス	海水ピット	海水ピット	内面確認	5C	26回定検	内面確認	H22.4.14	H22.4.14	良	
147	液体廃棄物処理系（RWL）	ノンクラス	屋外配管ダクト内配管およびサポート	配管･サポート	漏えい確認	5Y	21年度	漏えい確認	H22.4.29	H22.4.29	良	
148	排ガス処理系（OFG）	ノンクラス	AV51-14A	A-排ガス貯蔵タンク出口弁	分解点検	6Y	16年度	分解点検				
149	排ガス処理系（OFG）	ノンクラス	AV51-14B	B-排ガス貯蔵タンク出口弁	分解点検	6Y	16年度	分解点検				
150	排ガス処理系（OFG）	ノンクラス	AV51-8A	A-排ガス貯蔵タンク入口弁	分解点検	6Y	16年度	分解点検				
151	排ガス処理系（OFG）	ノンクラス	AV51-8B	B-排ガス貯蔵タンク入口弁	分解点検	6Y	16年度	分解点検				
152	排ガス処理系（OFG）	ノンクラス	AV51-8D	D-排ガス貯蔵タンク入口弁	分解点検	6Y	16年度	分解点検				

※点検頻度　Y:年，M:月，C:定期検査回数(サイクル)

【島根1号機】 クラス3，ノンクラス

（注）No. 45までは，平成22年3月30日報告分

No	系 統	重要度分類	照合結果					点検内容	点検開始日	点検終了日	良否	備考（特記事項）
			機器名称	点検箇所	点検内容	点検頻度	点検計画表に記載されていた至近の実績（誤りがあった記載）					
153	希ガスホールドアップ系（RGH）	ノンクラス	BL57-1C	C-排ガスブロワ(起動用)	液体浸透探傷検査（歯車）	65M	28回定検	液体浸透探傷検査（歯車）	H22.6.9	H22.6.21	良	
154	可燃性廃棄物焼却設備（RWI）	ノンクラス	BL59-1	燃焼用送気ブロワ	液体浸透探傷検査（軸）	6Y	17年度	液体浸透探傷検査（軸）				
155	水ろ過・純水設備系（OTB）	ノンクラス	CM83-3B	B-純水装置用空気圧縮機	分解点検	4Y	18年度	分解点検	H22.6.14	H22.6.30	良	空気圧縮機取替実施
156	可燃性廃棄物焼却設備（RWI）	ノンクラス	CV76-2102	C/F逆洗空気減圧弁	分解点検	2Y	20年度	分解点検				
157	可燃性廃棄物焼却設備（RWI）	ノンクラス	DM59-1	使用済樹脂入ロﾀﾞﾝﾊﾟ	分解点検（エアシリンダ）	6Y	19年度	分解点検（エアシリンダ）	H22.10.27			
158	タービン建物空調換気系（HVT）	ノンクラス	HVRF-621A	A-ﾀｰﾋﾞﾝ建物冷凍機	蒸発器膨張弁取替	4Y	18年度	蒸発器膨張弁取替	H22.6.8	H22.7.9	良	
159	タービン建物空調換気系（HVT）	ノンクラス	HVRF-621B	B-ﾀｰﾋﾞﾝ建物冷凍機	蒸発器膨張弁取替	5Y	18年度	蒸発器膨張弁取替	H22.6.17	H22.6.25	良	
160	可燃性廃棄物焼却設備（RWI）	ノンクラス	OT59-3	雑固体破砕機	フィンローラー取替	6Y	19年度	フィンローラー取替	H22.11.1			
161	可燃性廃棄物焼却設備（RWI）	ノンクラス	OT59-31	使用済樹脂供給機	分解点検	6Y	17年度	分解点検	H22.10.27			
162	可燃性廃棄物焼却設備（RWI）	ノンクラス	OT59-8	焼却炉灰冷却ボックス	分解点検（エアシリンダ）	2Y	21年度	分解点検（エアシリンダ）				
163	可燃性廃棄物焼却設備（RWI）	ノンクラス	OT59-9	焼却炉グローブボックス	分解点検（エアシリンダ）	2Y	21年度	分解点検（エアシリンダ）				
164	復水系（CW）	ノンクラス	RV03-1902	デミネ混合用空気槽安全弁	分解点検	13M	28回定検	分解点検	H22.8.2	H22.8.4	良	
165	可燃性廃棄物焼却設備（RWI）	ノンクラス	TK59-1	廃油タンク	パッキン取替	4Y	21年度	パッキン取替	H22.9.6	H22.9.9	良	
166	復水系（CW）	ノンクラス	V03-96A	第2Aヒータ水室ベント弁	分解点検	78M	27回定検	分解点検	H22..8.2	H22.8.3	良	
167	燃料プール冷却系（FPC）	ノンクラス	V16-1052	フィルタ出口サンプリング元弁	分解点検	6Y	27回定検	分解点検	H22.10.12	H22.10.20	良	
168	タービンヒータドレン系（THD）	ノンクラス	V44-45A	第3Aヒータ常用水位調節弁後ドレン弁	分解点検	78M	28回定検	分解点検	H22..8.2	H22.8.3	良	
169	タービンヒータドレン系（THD）	ノンクラス	V44-45B	第3Bヒータ常用水位調節弁後ドレン弁	分解点検	78M	28回定検	分解点検	H22..8.2	H22.8.3	良	
170	タービンヒータドレン系（THD）	ノンクラス	V44-46A	第2Aヒータ常用水位調節弁前ドレン弁	分解点検	78M	28回定検	分解点検	H22..8.2	H22.8.3	良	
171	タービンヒータドレン系（THD）	ノンクラス	V44-46B	第2Bヒータ常用水位調節弁前ドレン弁	分解点検	78M	28回定検	分解点検	H22..8.2	H22.8.3	良	
172	タービンヒータドレン系（THD）	ノンクラス	V44-48B	第1Bヒータ常用水位調節弁前ドレン弁	分解点検	78M	28回定検	分解点検	H22..8.2	H22.8.3	良	
173	排ガス処理系（OFG）	ノンクラス	V51-84A	貯蔵タンクドレンポット出口弁	分解点検	6Y	17年度	分解点検				
174	排ガス処理系（OFG）	ノンクラス	V51-84B	貯蔵タンクドレンポット出口弁	分解点検	6Y	17年度	分解点検				
175	排ガス処理系（OFG）	ノンクラス	V51-84C	貯蔵タンクドレンポット出口弁	分解点検	6Y	17年度	分解点検				
176	排ガス処理系（OFG）	ノンクラス	V51-84D	貯蔵タンクドレンポット出口弁	分解点検	6Y	17年度	分解点検				
177	排ガス処理系（OFG）	ノンクラス	V51-85A	液面発信器元弁(LX51-3A)	分解点検	6Y	17年度	分解点検				

※点検頻度 Y:年，M:月，C:定期検査回数(サイクル)

【島根1号機】 クラス3，ノンクラス

（注）No. 45までは，平成22年3月30日報告分

No	系 統	重要度分類	照合結果					点検内容	点検開始日	点検終了日	良否	備考（特記事項）
			機器名称	点検箇所	点検内容	点検頻度	点検計画表に記載されていた至近の実績（誤りがあった記載）					
178	排ガス処理系（OFG）	ノンクラス	V51-85B	液面発信器元弁(LX51-3B)	分解点検	6Y	17年度	分解点検				
179	排ガス処理系（OFG）	ノンクラス	V51-85C	液面発信器元弁(LX51-3C)	分解点検	6Y	17年度	分解点検				
180	排ガス処理系（OFG）	ノンクラス	V51-85D	液面発信器元弁(LX51-3D)	分解点検	6Y	17年度	分解点検				
181	排ガス処理系（OFG）	ノンクラス	V51-86A	液面発信器元弁(LX51-3A)	分解点検	6Y	17年度	分解点検				
182	排ガス処理系（OFG）	ノンクラス	V51-86B	液面発信器元弁(LX51-3B)	分解点検	6Y	17年度	分解点検				
183	排ガス処理系（OFG）	ノンクラス	V51-86C	液面発信器元弁(LX51-3C)	分解点検	6Y	17年度	分解点検				
184	排ガス処理系（OFG）	ノンクラス	V51-86D	液面発信器元弁(LX51-3D)	分解点検	6Y	17年度	分解点検				
185	希ガスホールドアップ系（RGH）	ノンクラス	V57-19A	dPIS57-3元弁(A)	分解点検	6Y	16年度	分解点検				
186	希ガスホールドアップ系（RGH）	ノンクラス	V57-19B	dPIS57-3元弁(B)	分解点検	6Y	16年度	分解点検				
187	希ガスホールドアップ系（RGH）	ノンクラス	V57-20A	dPIS57-3元弁(A)	分解点検	6Y	16年度	分解点検				
188	希ガスホールドアップ系（RGH）	ノンクラス	V57-20B	dPIS57-3元弁(B)	分解点検	6Y	16年度	分解点検				
189	希ガスホールドアップ系（RGH）	ノンクラス	V57-21A	dPIS57-4元弁	分解点検	6Y	16年度	分解点検	H22.7.12	H22.7.14	良	
190	希ガスホールドアップ系（RGH）	ノンクラス	V57-21B	dPIS57-4元弁	分解点検	6Y	16年度	分解点検	H22.7.12	H22.7.14	良	
191	希ガスホールドアップ系（RGH）	ノンクラス	V57-22	吸着塔入口ドレン弁	分解点検	6Y	16年度	分解点検	H22.7.12	H22.7.14	良	
192	希ガスホールドアップ系（RGH）	ノンクラス	V57-23	吸着塔出口サンプリング元弁	分解点検	6Y	16年度	分解点検	H22.7.12	H22.7.14	良	
193	希ガスホールドアップ系（RGH）	ノンクラス	V57-24A	dPIS57-5元弁	分解点検	6Y	16年度	分解点検				
194	希ガスホールドアップ系（RGH）	ノンクラス	V57-24B	dPIS57-5元弁	分解点検	6Y	16年度	分解点検				
195	希ガスホールドアップ系（RGH）	ノンクラス	V57-25	PIC57-2AB元弁	分解点検	6Y	16年度	分解点検				
196	希ガスホールドアップ系（RGH）	ノンクラス	V57-26	PX57-2元弁	分解点検	6Y	16年度	分解点検				
197	希ガスホールドアップ系（RGH）	ノンクラス	V57-27	PI57-3元弁	分解点検	6Y	16年度	分解点検				
198	希ガスホールドアップ系（RGH）	ノンクラス	V57-29A	dPIS57-2A元弁	分解点検	6Y	16年度	分解点検				
199	希ガスホールドアップ系（RGH）	ノンクラス	V57-29B	dPIS57-2B元弁	分解点検	6Y	16年度	分解点検				

※点検頻度　Y:年，M:月，C:定期検査回数(サイクル)

【島根1号機】 クラス3，ノンクラス

（注）No. 45までは，平成22年3月30日報告分

No	系 統	重要度分類	照合結果					点検内容	点検開始日	点検終了日	良否	備考（特記事項）
			機器名称	点検箇所	点検内容	点検頻度	点検計画表に記載されていた至近の実績（誤りがあった記載）					
200	希ガスホールドアップ系（RGH）	ノンクラス	V57-2A	A-除湿冷却器入口弁	分解点検	6Y	16年度	分解点検				
201	希ガスホールドアップ系（RGH）	ノンクラス	V57-2B	B-除湿冷却器入口弁	分解点検	6Y	16年度	分解点検				
202	希ガスホールドアップ系（RGH）	ノンクラス	V57-301	テスト用(チャコールフィルタ入口)	分解点検	6Y	16年度	分解点検				
203	希ガスホールドアップ系（RGH）	ノンクラス	V57-302	テスト用(チャコールフィルタ出口)	分解点検	6Y	16年度	分解点検				
204	希ガスホールドアップ系（RGH）	ノンクラス	V57-30A	LS57-1A元弁	分解点検	6Y	16年度	分解点検				
205	希ガスホールドアップ系（RGH）	ノンクラス	V57-30B	LS57-1B元弁	分解点検	6Y	16年度	分解点検				
206	希ガスホールドアップ系（RGH）	ノンクラス	V57-31A	LS57-1A元弁	分解点検	6Y	16年度	分解点検				
207	希ガスホールドアップ系（RGH）	ノンクラス	V57-31B	LS57-1B元弁	分解点検	6Y	16年度	分解点検				
208	希ガスホールドアップ系（RGH）	ノンクラス	V57-32A	A-除湿冷却器ドレン弁	分解点検	6Y	16年度	分解点検				
209	希ガスホールドアップ系（RGH）	ノンクラス	V57-32B	B-除湿冷却器ドレン弁	分解点検	6Y	16年度	分解点検				
210	希ガスホールドアップ系（RGH）	ノンクラス	V57-33A	A-気水分離器ドレン弁	分解点検	6Y	16年度	分解点検				
211	希ガスホールドアップ系（RGH）	ノンクラス	V57-33B	B-気水分離器ドレン弁	分解点検	6Y	16年度	分解点検				
212	希ガスホールドアップ系（RGH）	ノンクラス	V57-38A	A-サンドフィルタドレン弁	分解点検	6Y	16年度	分解点検	H22.7.15	H22.7.20	良	
213	希ガスホールドアップ系（RGH）	ノンクラス	V57-38B	B-サンドフィルタドレン弁	分解点検	6Y	16年度	分解点検	H22.7.16	H22.7.20	良	
214	希ガスホールドアップ系（RGH）	ノンクラス	V57-40A	A-メッシュフィルタドレン弁	分解点検	6Y	16年度	分解点検				
215	希ガスホールドアップ系（RGH）	ノンクラス	V57-40B	B-メッシュフィルタドレン弁	分解点検	6Y	16年度	分解点検				
216	希ガスホールドアップ系（RGH）	ノンクラス	V57-44	吸着塔入口ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ元弁	分解点検	6Y	16年度	分解点検	H22.7.12	H22.7.14	良	
217	希ガスホールドアップ系（RGH）	ノンクラス	V57-46	サンプリング戻り弁	分解点検	6Y	19年度	分解点検	H22.10.12	H22.10.27	良	弁撤去実施
218	希ガスホールドアップ系（RGH）	ノンクラス	V57-47	A-吸着塔出口サンプリング元弁	分解点検	6Y	16年度	分解点検	H22.7.12	H22.7.14	良	
219	希ガスホールドアップ系（RGH）	ノンクラス	V57-5A	A-メッシュフィルタ出口弁	分解点検	6Y	16年度	分解点検				
220	希ガスホールドアップ系（RGH）	ノンクラス	V57-5B	B-メッシュフィルタ出口弁	分解点検	6Y	16年度	分解点検				
221	希ガスホールドアップ系（RGH）	ノンクラス	V57-96A	MT57-1A元弁	分解点検	6Y	16年度	分解点検				

※点検頻度　Y:年，M:月，C:定期検査回数(サイクル)

【島根1号機】 クラス3，ノンクラス

（注）No. 45までは，平成22年3月30日報告分

No	系 統	重要度分類	照合結果					点検内容	点検開始日	点検終了日	良否	備考（特記事項）
			機器名称	点検箇所	点検内容	点検頻度	点検計画表に記載されていた至近の実績（誤りがあった記載）					
222	希ガスホールドアップ系（RGH）	ノンクラス	V57-96B	MT57-1B元弁	分解点検	6Y	16年度	分解点検				
223	希ガスホールドアップ系（RGH）	ノンクラス	V57-98C	C-排ガスブロワ再循環弁	分解点検	6Y	16年度	分解点検				
224	所内蒸気系（HS）	ノンクラス	V75-1009	制御室空調器出口ドレン弁	分解点検	6Y	20年度	分解点検				
225	所内蒸気系（HS）	ノンクラス	V75-114	RW/B OA処理ヒータ調節弁バイパス弁	分解点検	6Y	19年度	分解点検				
226	所内蒸気系（HS）	ノンクラス	V75-276	RW/B空調器加湿調節弁前弁	分解点検	6Y	20年度	分解点検				
227	所内蒸気系（HS）	ノンクラス	V75-277	RW/B空調器加湿調節弁後弁	分解点検	6Y	20年度	分解点検				
228	所内蒸気系（HS）	ノンクラス	V75-278	RW/B空調器加湿調節弁バイパス弁	分解点検	6Y	20年度	分解点検				
229	所内蒸気系（HS）	ノンクラス	V75-145	ドレントラップバイパス弁	分解点検	6Y	20年度	分解点検				
230	所内蒸気系（HS）	ノンクラス	V75-157	蒸気ヘッダトラップバイパス弁	分解点検	6Y	20年度	分解点検				
231	所内蒸気系（HS）	ノンクラス	V75-175	RW/B1FLドレントラップバイパス弁	分解点検	6Y	16年度	分解点検				
232	所内蒸気系（HS）	ノンクラス	V75-207	C/B外気処理装置入口圧力計元弁	分解点検	6Y	16年度	分解点検				
233	所内蒸気系（HS）	ノンクラス	V75-259	オーバフロー水南床ドレンサンプ入口弁	分解点検	6Y	19年度	分解点検				
234	所内蒸気系（HS）	ノンクラス	V75-43	廃液濃縮器蒸気減圧弁バイパス弁	分解点検	6Y	18年度	分解点検				
235	所内蒸気系（HS）	ノンクラス	V75-46	濃縮廃液貯蔵ﾀﾝｸ蒸気減圧弁バイパス弁	分解点検	6Y	16年度	分解点検				
236	所内蒸気系（HS）	ノンクラス	V75-501	所内蒸気ヘッダドレン弁	分解点検	6Y	16年度	分解点検				
237	所内蒸気系（HS）	ノンクラス	V75-82B	B空調器ヒータ調整弁バイパス弁	分解点検	6Y	19年度	分解点検				
238	所内蒸気系（HS）	ノンクラス	V75-82C	C空調器ヒータ調整弁バイパス弁	分解点検	6Y	19年度	分解点検				
239	所内蒸気系（HS）	ノンクラス	V75-85B	空調器ヒータドレントラップバイパス弁	分解点検	6Y	19年度	分解点検				
240	所内蒸気系（HS）	ノンクラス	V75-85C	空調器ヒータドレントラップバイパス弁	分解点検	6Y	19年度	分解点検				
241	所内蒸気系（HS）	ノンクラス	V75-88B	B空調器加湿調整弁バイパス弁	分解点検	6Y	19年度	分解点検				
242	所内蒸気系（HS）	ノンクラス	V75-88C	C空調器加湿調整弁ﾊﾞｲﾊﾟｽ弁	分解点検	6Y	19年度	分解点検				
243	所内蒸気系（HS）	ノンクラス	V75-89	空調器ヒータ調整弁バイパス弁	分解点検	6Y	19年度	分解点検				

※点検頻度　Y:年，M:月，C:定期検査回数(サイクル)

【島根1号機】 クラス3，ノンクラス

（注）No. 45までは，平成22年3月30日報告分

No	系 統	重要度分類	照合結果					点検内容	点検開始日	点検終了日	良否	備考（特記事項）
			機器名称	点検箇所	点検内容	点検頻度	点検計画表に記載されていた至近の実績（誤りがあった記載）					
244	所内蒸気系（HS）	ノンクラス	V75-95	空調器加湿調整弁バイパス弁	分解点検	6Y	19年度	分解点検				
245	所内蒸気系（HS）	ノンクラス	V75-96-1	R/B外気処理ヒータ調節弁バイパス弁	分解点検	6Y	19年度	分解点検				
246	サイトバンカ設備プール水浄化系（SBE）	ノンクラス	作業員台車	圧縮空気装置	分解点検	6Y	18年度	分解点検	H22.9.9	H22.9.9	良	
247	可燃性廃棄物焼却設備（RWI）	ノンクラス	エアードライヤー	炉底蓋シール空気用	分解点検	1Y	21年度	分解点検				
248	可燃性廃棄物焼却設備（RWI）	ノンクラス	空気圧縮機	炉底蓋シール空気用	分解点検	1Y	21年度	分解点検				
249	液体廃棄物処理系（RWL）	ノンクラス	圧力計	現場指示計	機能確認，校正試験	65M	26回定検	機能確認，校正試験	H22.4.12	H22.4.29	良	
250	液体廃棄物処理系（RWL）	ノンクラス	圧力計	現場指示計	機能確認，校正試験	65M	25回定検	機能確認，校正試験	H22.4.12	H22.4.28	良	
251	非常用ディーゼル発電機系（DEG）	ノンクラス	ﾚﾍﾞﾙ指示計（ﾌﾛｰﾄﾃｰﾌﾟ式）	現場指示計	機能確認，校正試験	1C	28回定検	機能確認，校正試験	H22.4.12	H22.4.27	良	
252	原子炉再循環系（PLR）	ノンクラス	電子式記録計	ペン書式（HB）	センサ取替 キャリッジモータ取替	91M 39M	27回定検	センサ取替 キャリッジモータ取替	H22.7.14	H22.9.17	良	
253	原子炉再循環系（PLR）	ノンクラス	電源箱	電源ユニット	電解コンデンサ取替	8Y	23回定検	電解コンデンサ取替	H22.10.6	H22,10.6	良	
254	復水系（CW）	ノンクラス	電子器演算器	変換器および演算器	電解コンデンサ取替	8Y	23回定検	電解コンデンサ取替	H22.8.23	H22.8.23	良	
255	復水系（CW）	ノンクラス	電子式変換器	変換器及び演算器	ヒューズ取替	4Y	27回定検	ヒューズ取替	H22.9.6	H22.9.6	良	
256	復水系（CW）	ノンクラス	電源箱	電源ユニット	電解コンデンサ取替	8Y	23回定検	電解コンデンサ取替	H22.8.23	H22.8.23	良	
257	復水系（CW）	ノンクラス	電子式記録計	打点式(HB)	張糸取替	26M	27回定検 28回定検	張糸取替	H22.8.23	H22.9.2	良	
258	復水系（CW）	ノンクラス	警報設定器	設定器	ヒューズ取替	4Y	27回定検	ヒューズ取替	H22.9.6	H22.9.6	良	
259	復水系（CW）	ノンクラス	警報設定器	設定器	電解コンデンサ取替	8Y	24回定検	電解コンデンサ取替				
260	給水系（FW）	ノンクラス	電子変換器	変換器及び演算器	ヒューズ取替	4Y	―	ヒューズ取替	H22.9.8	H22.9.8	良	
261	給水系（FW）	ノンクラス	電子式記録計	打点式（HB）	ガイドプーリ，サーボモータ取替 センサ取替	65M	26回定検	ガイドプーリ，サーボモータ取替 センサ取替	H22.8.26	H22.8.27	良	
262	制御棒駆動系（CRD）	ノンクラス	電子式記録計	打点式（HB）	張糸取替 マークプリンタ，印字ヘッド，リボンモータ，誘導モータ取替 チャート部駆動機構，ホルダ取替	26M 65M 65M	26回定検 27回定検 24回定検	張糸取替 マークプリンタ，印字ヘッド，リボンモータ，誘導モータ取替] チャート部駆動機構，ホルダ取替	H22.8.24	H22.8.27	良	
263	原子炉補機冷却系（RCW）	ノンクラス	電子式積算計	積算計	電解コンデンサ取替	8Y	21回定検	電解コンデンサ取替				
264	燃料プール冷却系（FPC）	ノンクラス	電子式変換器	変換器及び演算器	電解コンデンサ取替	8Y	―	電解コンデンサ取替	H22.8.3	H22.8.3	良	
265	可燃性ガス濃度制御系（CAD）	ノンクラス	電子式積算計	積算計	電解コンデンサ取替 ヒューズ取替	8Y 4Y	25回定検 ―	電解コンデンサ取替 ヒューズ取替				
266	固定子冷却系(SWC)	ノンクラス	電子式記録計	打点式(HB)	張糸取替	26M	27回定検	張糸取替	H22.8.31	H22.8.31	良	
267	タービン補機冷却系（TCW）	ノンクラス	電子式記録計	打点式(HB)	張糸取替 ヒューズ取替	26M 39M	― 25回定検	張糸取替 ヒューズ取替	H22.8.30	H22.8.30	良	

※点検頻度　Y:年，M:月，C:定期検査回数(サイクル)

【島根1号機】 クラス3，ノンクラス

（注）No. 45までは，平成22年3月30日報告分

No	系 統	重要度分類	照合結果					点検内容	点検開始日	点検終了日	良否	備考（特記事項）
			機器名称	点検箇所	点検内容	点検頻度	点検計画表に記載されていた至近の実績（誤りがあった記載）					
268	タービン補機冷却系（TCW）	ノンクラス	体積式積算計	積算計	校正試験	13M	28回定検	校正試験				
269	排ガス処理系（OFG）	ノンクラス	電子式発信器（フロートトルク式）	LX51-3	電解コンデンサ取替	8Y	24回定検	電解コンデンサ取替	H22.9.29	H22.10.22	良	
270	排ガス処理系（OFG）	ノンクラス	電源箱	電源ユニット	電解コンデンサ取替	8Y	24回定検	電解コンデンサ取替	H22.9.30	H22.9.30	良	
271	排ガス処理系（OFG）	ノンクラス	電子式記録計	打点式(HB)	キャリッジモータ取替 リボン送りギア3取替	39M 65M	26回定検 28回定検	キャリッジモータ取替 リボン送りギア3取替	H22.9.9	H22.9.10	良	
272	液体廃棄物処理系（RWL）	ノンクラス	超音波レベル計	特殊計器	抵抗測定	1C	28回定検	抵抗測定				
273	液体廃棄物処理系（RWL）	ノンクラス	電子式変換器	変換器及び演算器	電解コンデンサ取替	8Y	25回定検	電解コンデンサ取替	H22.9.17			
274	液体廃棄物処理系（RWL）	ノンクラス	電子式変換器	変換器及び演算器	電解コンデンサ取替 ヒューズ取替	8Y 4Y	25回定検 ー	電解コンデンサ取替 ヒューズ取替	H22.8.31	H22.8.31	良	
275	固体廃棄物処理系（RWS）	ノンクラス	電源箱	電源ユニット	ヒューズ取替	39M	26回定検	ヒューズ取替				
276	希ガスホールドアップ系（RGH）	ノンクラス	警報設定器	設定器	電解コンデンサ取替	8Y	26回定検	電解コンデンサ取替				
277	希ガスホールドアップ系（RGH）	ノンクラス	電源箱	電源ユニット	電解コンデンサ取替	8Y	24回定検	電解コンデンサ取替	H22.9.30	H22.9.30	良	
278	復水輸送系（CWT）	ノンクラス	電子式演算器	変換器および演算器	電解コンデンサ取替	8Y	25回定検	電解コンデンサ取替				
279	サンプリング系（SAM）	ノンクラス	PH計	水分析計	電解コンデンサ取替	8Y	24回定検	電解コンデンサ取替				
280	海水電解装置設備系（OTC）	ノンクラス	電子式変換器	変換器および演算器	電解コンデンサ取替	8Y	26回定検	電解コンデンサ取替	H22.8.30	H22.9.3	良	
281	プロセス放射線モニタ系(PRM)	ノンクラス	電子式記録計	打点式(HB)	張糸取替 ガイドプーリ・サーボモータ取替 駆動機構・ホルダ取替 ヒューズ取替 センサ取替	26M 65M 65M 39M 65M	28回定検 25回定検 25回定検 26回定検 25回定検	張糸取替 ガイドプーリ・サーボモータ取替 駆動機構・ホルダ取替 ヒューズ取替 センサ取替	H22.7.22	H22.9.2	良	
282	原子炉再循環系（PLR）	ノンクラス	再循環ポンプ・モータ振動計	検出器	ヒューズ取替	52M	26回定検	ヒューズ取替	H22.9.14	H22.9.14	良	
283	サンプリング系（SAM）	ノンクラス	電子式記録計	ハイブリッド記録計	プロッタモータ取替 レバー取替 ヒューズ取替 プーリ取替	65M 65M 26M 39M	27回定検 27回定検 27回定検 26回定検	プロッタモータ取替 レバー取替 ヒューズ取替 プーリ取替				
284	可燃性ガス濃度制御系（CAD）	ノンクラス	CADラック	ラック	ヒューズ取替	65M	27回定検	ヒューズ取替	H22.9.7	H22.9.7	良	
285	サンプリング系（SAM）	ノンクラス	電源箱	電源ユニット	電解コンデンサ取替	8Y	25回定検	電解コンデンサ取替	H22.9.3	H22.9.3	良	
286	サンプリング系（SAM）	ノンクラス	電子式記録計	ペン式(HB)	プロッタモータ取替 レバー取替 モータベアリング1取替 モータベアリング2取替 ヒューズ取替	65M 65M 39M 39M 26M	27回定検 27回定検 26回定検 26回定検 27回定検	プロッタモータ取替 レバー取替 モータベアリング1取替 モータベアリング2取替 ヒューズ取替				
287	サンプリング系（SAM）	ノンクラス	電子式記録計	ハイブリッド記録計（ペン書式）	電解コンデンサ	8Y	27回定検	電解コンデンサ	H22.9.13	H22.9.13	良	
288	サンプリング系（SAM）	ノンクラス	電子式記録計	ハイブリッド記録計（ペン書式）	チャートモータ取替 ヒューズ取替	65M 52M	25回定検 28回定検	チャートモータ取替 ヒューズ取替	H22.9.3	H22.9.3	良	
289	サンプリング系（SAM）	ノンクラス	電子式記録計	ハイブリッド記録計（ペン書式）	プーリ取替	39M	26回定検	プーリ取替				

※点検頻度　Y:年，M:月，C:定期検査回数(サイクル)

【島根1号機】 クラス3，ノンクラス

（注）No. 45までは，平成22年3月30日報告分

No	系 統	重要度分類	照合結果					点検内容	点検開始日	点検終了日	良否	備考（特記事項）
			機器名称	点検箇所	点検内容	点検頻度	点検計画表に記載されていた至近の実績（誤りがあった記載）					
290	サンプリング系（SAM）	ノンクラス	電子式記録計	ハイブリッド記録計	サーボモータ及びペン機構取替 タイミングベルト取替 プリンタ取替 張糸・張糸ベアリング取替 サーボモータ取替	104M 104M 104M 104M 104M	22回定検	サーボモータ及びペン機構取替 タイミングベルト取替 プリンタ取替 張糸・張糸ベアリング取替 サーボモータ取替	H22.7.16	22.7.16	良	
291	プロセス放射線モニタ（PRM）	ノンクラス	トリチウム捕集装置	トリチウム捕集装置	冷凍機取替 サンプリングポンプベアリング取替 膨張弁取替 ニードル弁取替 電磁弁の分解・部品取替 シーケンスコントローラ本体	10C 3C 10C 10C 5C 10C	27回定検 26回定検 27回定検 27回定検 26回定検 27回定検	冷凍機取替 サンプリングポンプベアリング取替 膨張弁取替 ニードル弁取替 電磁弁の分解・部品取替 シーケンスコントローラ本体				
292	燃料プール冷却系(FPC)	ノンクラス	FPCフィルタ出口流量用減圧弁	本体	減圧弁の一式取替 清掃・目視検査 増し締め 漏えい検査 動作試験	104M 8C 8C 8C 8C	26回定検	減圧弁の一式取替 清掃・目視検査 増し締め 漏えい検査 動作試験	H22.4.13	H22.4.13	良	
293	エリア放射線モニタ系(ARM)	ノンクラス	対数係数率計	プラスチックシンチレーション型モニタ	電解コンデンサ取替 可変抵抗器取替 コネクタ取替 ICソケット取替 フォトカプラ取替 スイッチ類取替 表示ランプ取替	8Y 130M 130M 130M 130M 130M 26M	25回定検 （対数計数率計一式取替）	電解コンデンサ取替 可変抵抗器取替 コネクタ取替 ICソケット取替 フォトカプラ取替 スイッチ類取替 表示ランプ取替	H22.11.2	H22.11.4	良	計器一式取替実施
294	エリア放射線モニタ系(ARM)	ノンクラス	電子式記録計（2ペン式）	プラスチックシンチレーション型モニタ	電解コンデンサ取替 ヒューズ取替	8Y 52M	25回定検	電解コンデンサ取替 ヒューズ取替	H22.9.8	H22.9.8	良	計器一式取替実施
295	エリア放射線モニタ系(ARM)	ノンクラス	電磁弁	ダストモニタサンプリング装置	分解	65M	25回定検	分解	H22.10.27	H22.11.6	良	電磁弁一式取替実施
296	エリア放射線モニタ系(ARM)	ノンクラス	デジタル計数率計	ZnSシンチレーション型モニタ	電解コンデンサ取替 可変抵抗器取替 コネクタ取替 スイッチ類取替 IC取替 ICソケット取替	8Y 130M 130M 130M 130M 130M	25回定検	電解コンデンサ取替 可変抵抗器取替 コネクタ取替 スイッチ類取替 IC取替 ICソケット取替	H22.11.1	H22.11.1	良	計器一式取替実施
297	エリア放射線モニタ系(ARM)	ノンクラス	高圧電源モジュール	ZnSシンチレーション型モニタ	電解コンデンサ取替 可変抵抗器取替 コネクタ取替 トグルスイッチ取替 高圧電源ユニット	8Y 130M 130M 130M 130M	25回定検	電解コンデンサ取替 可変抵抗器取替 コネクタ取替 トグルスイッチ取替 高圧電源ユニット	H22.11.1	H22.11.1	良	電源モジュール一式取替実施
298	エリア放射線モニタ系(ARM)	ノンクラス	低圧電源モジュール	ZnSシンチレーション型モニタ	電解ｺﾝﾃﾞﾝｻ取替	8Y	25回定検	電解ｺﾝﾃﾞﾝｻ取替	H22.11.1	H22.11.1	良	電源モジュール一式取替実施
299	エリア放射線モニタ系(ARM)	ノンクラス	電子式記録計（インクジェット2入力式）	ZnSシンチレーション型モニタ	ﾊﾞﾗｼﾝｸﾞﾓｰﾀ取替 ﾁｬｰﾄﾓｰﾀ取替 記録機構取替（ペン先）	26M 52M 1C	27回 25回 28回	ﾊﾞﾗｼﾝｸﾞﾓｰﾀ取替 ﾁｬｰﾄﾓｰﾀ取替 記録機構取替（ペン先）	H22.8.28	H22.8.28	良	記録計一式取替実施
300	エリア放射線モニタ系(ARM)	ノンクラス	前置増幅器	GM管型モニタ	電子部品及びコネクタ部のパッキン取替	39M	28回定検	電子部品及びコネクタ部のパッキン取替	H22.7.20	H22.7.20	良	前置増幅器一式取替実施
301	エリア放射線モニタ系(ARM)	ノンクラス	電子式記録計（インクジェット2入力式）	GM管型モニタ	記録機構取替	13M	28回定検	記録機構取替	H22.8.28	H22.8.28	良	記録計一式取替実施
302	エリア放射線モニタ系(ARM)	ノンクラス	検出器およびケーブル	NaIシンチレーション型モニタ	光電子増倍管取替	104M	25回定検	光電子増倍管取替	H22.7.20	H22.7.20	良	検出器一式取替実施

※点検頻度　Y:年，M:月，C:定期検査回数(サイクル)

【島根1号機】 クラス3，ノンクラス

（注）No. 45までは，平成22年3月30日報告分

No	系 統	重要度分類	照合結果					点検内容	点検開始日	点検終了日	良否	備考（特記事項）
			機器名称	点検箇所	点検内容	点検頻度	点検計画表に記載されていた至近の実績（誤りがあった記載）					
303	エリア放射線モニタ系(ARM)	ノンクラス	デジタル計数率計	Nalシンチレーション型モニタ	電解コンデンサ取替 バッテリ取替 可変抵抗器取替 コネクタ取替 スイッチ類取替 IC取替 ICソケット取替 表示ランプ取替	8Y 5Y 130M 130M 130M 130M 130M 26M	25回定検	電解コンデンサ取替 バッテリ取替 可変抵抗器取替 コネクタ取替 スイッチ類取替 IC取替 ICソケット取替 表示ランプ取替	H22.7.20	H22.7.20	良	計器一式取替実施
304	エリア放射線モニタ系(ARM)	ノンクラス	盤	ダストモニタデータ処理装置	ヒューズ取替	52M	26回定検	ヒューズ取替	H22.8.2	H22.8.2	良	
305	液体廃棄物処理系（RWL）	ノンクラス	廃液フィルタ流量調節弁	調節弁	パイロットリレー取替	52M	25回定検	パイロットリレー取替	H22.7.8	H22.7.8	良	
306	液体廃棄物処理系（RWL）	ノンクラス	床ドレンフィルタ流量調節弁	調節弁	パイロットリレー取替	52M	25回定検	パイロットリレー取替	H22.7.8	H22.7.8	良	
307	固体廃棄物処理系(RWS)	クラス3	スラッジ貯蔵タンクエゼクタ水圧力調節弁	調節弁	パイロットリレー取替 ダイヤフラム取替，シール用Oリング取替	52M	26回定検	パイロットリレー取替 ダイヤフラム取替 シール用Oリング取替	H22.5.27	H22.5.27	良	
308	原子炉建物空気冷却系(DHC)	ノンクラス	R／B空気冷却機制御盤	その他電気機器	ヒューズ取替	78M	25回定検	ヒューズ取替	H22.7.23	H22.7.23	良	
309	所内用圧縮空気系（HA）	ノンクラス	空気式調節器	本体 機能確認	ゴム管交換 ループ試験	8Y 1C	27回定検	ゴム管交換 ループ試験	H22.7.2	H22.7.2	良	
310	所内蒸気系（HS）	ノンクラス	電子式調節器 ドラム圧力	機能確認	ループ試験	2Y	20年度	ループ試験	H22.4.17	H22.4.17	良	
311	所内蒸気系(HS)	ノンクラス	コントロールモータ 重油流量	機能確認	ループ試験	2Y	20年度	ループ試験	H22.4.17	H22.4.17	良	
312	所内蒸気系(HS)	ノンクラス	制御盤 4号補助ボイラ制御盤	制御トランス その他電気機器 その他	絶縁抵抗測定 シーケンサメモリバッテリ取替 盤フィルタ取替	4Y 4Y 2Y	19年度	絶縁抵抗測定 シーケンサメモリバッテリ取替 盤フィルタ取替	H22.7.6	H22.7.9	良	
313	希ガスホールドアップ系(RGH)	ノンクラス	電磁弁	サンドフィルタ出口弁用電磁弁	電磁弁取替 絶縁抵抗測定 励磁電流測定 開閉試験	156M 6C 6C 3C	28回定検	電磁弁取替 絶縁抵抗測定 励磁電流測定 開閉試験	H22.4.14	H22.4.14	良	
314	希ガスホールドアップ系(RGH)	ノンクラス	電磁弁	中間用電磁弁	電磁弁取替 絶縁抵抗測定 励磁電流測定 開閉試験	156M 6C 6C 3C	28回定検	電磁弁取替 絶縁抵抗測定 励磁電流測定 開閉試験	H22.4.14	H22.4.14	良	

※点検頻度　Y:年，M:月，C:定期検査回数(サイクル)